



Občina Laško

Mestna ulica 2, 3270 Laško

ŽUPAN

Številka: 430-14/2020
in 371-4/2019
Datum: 14.11.2021

Predlagatelj:
Franc Zdolšek, župan

OBČINSKI SVET

Predlagam, da občinski svet na svoji 17. redni seji obravnava naslednjo

ZADEVO: Zaključno poročilo o obnovi lokalne ceste Belovo – Zg. Brezno z ureditvijo kanalizacije

Gradivo pripravil: Oddelek za gospodarske javne službe okolje in prostor, režijski obrat,

Finančne obveznosti:

Predlagani sklep ne predstavlja dodatnih finančnih obveznosti za proračun Občine Laško

Predstavnik predlagatelja na seji bo: Luka Picej

Gradivo obravnavali:

Odbor za gospodarski razvoj občine, dne, 2.12.2021

Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne, 1.12.2021

Pristojnosti in pravna podlaga:

- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 79/2015 - UPB1, 68/18, 61/19),

Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednja sklepa:

1. **Občinski svet občine Laško sprejme in potrjuje zaključno poročilo o obnovi lokalne ceste Belovo – Zg. Brezno z ureditvijo kanalizacije v predloženi vsebini.**
2. **Odsek lokalne ceste z vsemi pripadajočimi ureditvami, kanalizacijo, javno razsvetljava bo v skladu z zaključnim poročilom preneseno v vzdrževanje na JP Komunala Laško.**



Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Obrazložitev:

Po dolini Rečice poteka lokalna cesta, ki se vije preko Zavrat in Zg. Breznega do Belovega in se zaključuje v križišču z državno cesto R3 – Hrastnik – Šmarjeta. Celotna lokalna cesta ki je dolžine več kot 15 km je v času poplavnih voda zelo pomembna, saj predstavlja povezovalno cesto med Celjem in Hrastnikom in je v tem času zelo obremenjena. Tudi sicer na odsek lokalne ceste Zg. Brezno - Belovo gravitira mnogo občanov iz območij Zg. Rečice, Zg. Breznega, Breznega, Belova in Sedraža. Cesta je bila dotrajana (posedi - nosilna konstrukcija, asfaltne površine poškodovane) in nevarna z vidika prometne varnosti (v zimskih razmerah v osovju in v neposredni bližini potoka, zdrsi po brežinah).

K intenzivnejšemu načrtovanju in projektiranju se je pristopilo koncem leta 2019, ko se je pričelo tudi z geodetsko odmero odseka lokalne ceste v dolžini 1850m.

Poleg obnove ceste, zamenjave zgornjega ustroja, preplastitve v debelini 6+4 cm, ureditvi odvodnjavanja meteornih voda, širitvi ceste na posameznih odsekih, postavitvi novih kamnitih zložb, položitvi fekalne kanalizacije v Belovem (357 m s 16 hišnimi priključki), izgradnji pločnika v dolžini 142 m in izgradnji 450 m nove javne razsvetljave s prižigališčem (15 stojnih mest) se je v navezavi na podjetje RUNE položila tudi cevna telekomunikacijska kanalizacija za optični kabel na celotni obnovi lokalne ceste.

Na območju Zg. Breznega, so se postavile 3 solarne luči v sklopu javne razsvetljave. Na odseku, kjer je bilo dotrajano vodovodno omrežje se je položilo v cesto 1000 m novih vodovodnih cevi premera fi 110, PE 100 PN 16 ter izvedli priključki za stanovanjske objekte.

Podjetje RUNE v naši občini skrbi za aktivnosti povezane s širjenem optičnega omrežja na območja, kjer je poseljenost zelo redka.

Projekte je pripravilo podjetje Mikec d.o.o. iz Zg. Polskave (PZI Rekonstrukcija LC 200171 Brezno Belovo v dolžini 1850m, marec 2020).

Na podlagi opravljenega javnega razpisa je bilo za obnovo citirane lokalne ceste najugodnejše podjetje AGM d.o.o..

Obnova lokalne ceste se je odvijala po obrnjeni davčni obveznosti po 76.a členu Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).

Neto pogodbena vrednost pogodbe 430-14/2020 je znašala 403.630,69 EUR, z DDV pa 492.429,44 EUR.

Nadzor je opravljalo podjetje Gradbeni nadzor in svetovanje Zdenko Avflič s.p. po pogodbi v višini 7.000,00 EUR neto.

Sredstva so bila zagotovljena v okviru sprejetega proračuna za leto 2020 – 2021 na NRP-ju OB057-19-0015.

Izgradnja se je sofinancirala s strani Republike Slovenije v višini 417.980,65 EUR kot nepovratna sredstva. Preostalo pa so bila sredstva Občine Laško.

Dela so se pričela izvajati v začetku julija 2020 in bila zaključena v skladu s pogodbenimi določili in aneksi do sredine meseca julija 2021, ko je bila predana zaključna PID dokumentacija.

Fizično so se dela izvajala med avgustom 2020 in do sredine meseca aprila 2021. Gradnjo je na začetku oviralo deževje in poplave koncem meseca avgusta 2020, ko so bile s strani prebivalstva jasno postavljene zahteve po nujnosti izvedbe ureditve meteornih voda na Zg. Breznem, kar se je odrazilo tudi s sklenitvijo aneksa 1 v višini 59.855,83 EUR neto. Končna pogodbena vrednost je znašala tako neto 463.486,52 EUR in bruto 565.453,55 EUR.

Prav tako je normalno izvajanje del hromila pandemija, zaprtje države ter problem z zagotavljanjem dovolj delavcev na gradbišču. Vsled omenjenim dejstvom, so bili podpisani 4 aneksi z razlogom dodatnih ureditev hudourniških meteornih vod in zaradi nestabilnega gospodarskega okolja, ki ga je povzročil COVID – 19.

Luka Picej
vodja Režijskega obrata

