



## Občina Laško

Mestna ulica 2, 3270 Laško

ŽUPAN

Številka: 430-0027/2020

Datum: 16. 11. 2021

Predlagatelj:

Franc Zdolšek, župan

### OBČINSKI SVET

Predlagam, da Občinski svet Laško obravnava naslednjo

**ZADEVO: ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDBI INVESTICIJE V MODERNIZACIJO ŠPORTNE DVORANE TRI LILJE – ELEKTROINSTALACIJE**

**Gradivo pripravil:**

Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor

**Finančne obveznosti:**

Predlagani sklep ne predstavlja dodatne finančne obveznosti za proračun Občine Laško

**Predstavnik predlagatelja na seji bo:**

Andrej Kaluža, Vodja Oddelka za GJS, okolje in prostor

**Gradivo obravnavali:**

Odbor za gospodarski razvoj občine dne \_\_\_\_\_

**Pristojnosti in pravna podlaga:**

- 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20).

Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednja sklepa:

1. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo o izvedbi investicije v modernizacijo športne dvorane Tri lilije – elektroinstalacije.
2. Izvedena investicija se preda v upravljanje Zavodu STIK Laško.



Župan Občine Laško  
Franc Zdolšek

## OBRAZLOŽITEV:

Občina Laško je dne 23.11.2020 izvedla postopek javnega naročila, za katera glede na ocenjeno vrednost ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja (t.im. evidenčno naročilo) za izbiro izvajalca objekta z nazivom "MODERNIZACIJA ŠPORTNE DVORANE TRI LILIJE - ELEKTROINSTALACIJE". Do roka za oddajo ponudb so prispеле ponudbe treh ponudnikov. Komisija za pregled in oceno prispelih ponudb je ponudbe pregledala in ugotovila, da je bila najugodnejša ponudba izvajalca Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana – Dobrunje, s katerim je bila sklenjena pogodba.

Med izvajanjem gradnje je bil zagotovljen strokovni gradbeni nadzor, ki ga je izvajalo podjetje KIGRAD, Iztok Kučer s.p., Mala Pirešica 17, 3301 Petrovče, ter koordinator za varstvo pri delu EGAL PB d.o.o., Aškerčev trg 1, 3270 Laško.

Vrednost del po pogodbi št. 430-27/2020 je znašala 79.687,96 EUR brez DDV oz. 97.219,31 EUR z DDV.

Izvajalec je bil dne 23.12.2020 uveden v delo.

Pogodbena dela so zajemala zamenjavo instalacijskih kablov z novimi ter svetilk po dvorani z energetske učinkovitejšimi LED svetilkami, pritrdilni material, ostale instalacije jakega toka, razdelilice, centralo za oddimljanje ter funkcionalni preizkus z meritvami.

Sredstva za izvedbo javnega naročila so bila zajeta v Proračunu občine Laško za leto 2020, na PP 07125. NRP OB057-13-0009 je zajet tudi v načrtu razvojnih programov 2019 – 2022.

Zapisnik o kvalitetnem pregledu končanih del in končnem obračunu z izvajalcem je bil podpisan 17.5.2021.



  
Andrej Kaluža  
vodja oddelka za gospodarske javne službe,  
okolje in prostor